

Jautājumi par iepirkuma "Iekštelpu remonts dienesta viesnīcā" tehnisko specifikāciju.

- 1) par 15.pozīciju - Vai šahtas tīrīšana ir paredzēta sākot no jumta?
- 2) par 17.pozīcija - Kādi ir sagatavošanas darbi pirms grīdas krāsošanas?
- 3) par 20.pozīcija - Vai no pārējām telpām izņemot 12.to būs viss iznests?
- 4) par 9.pozīcija - Cik km² grīdas ir jādemontē un cik jālabo un jālīdzina?
- 5) par kanalizāciju - Dekoratīvās nosedzkastes montāžas materiāli (finieris, ģipškartons?)?

Atbildes:

- 1) par 15. pozīciju: nē, tikai restītes nomaina un tīrīšana viena stāva ietvaros katrā istabā.
- 2) par 17. pozīciju: izslaucīt putekļus, tur, kur lobās vecā krāsa, to demontēt, iespējams, vietām pieslīpēt virsmas nelīdzenumu likvidēšanai un laboto vietu gruntēšana pirms krāsošanas.
- 3) par 20. pozīciju: ir divpadsmit telpas no kurām jāizvāc mēbeles un pēc tam jāienes atpakaļ.
- 4) par 9. pozīciju: kvadrātkilometri tur nav minēti, ir kvadrātmetri. Grīda jāpielīdzina, jāpielabo, katrā telpā, lai grīdas plakne būtu līdzena, bez pumpām, un uz šīs plaknes, pēc vecā seguma noņemšanas 290 m² varētu kvalitatīvi uzklāt jauno grīdas segumu 290 m² (vecu segumu noņemot, vienmēr kaut kas paliek pielipis un kaut kas atraujas nost no pamatnes).
- 5) par kanalizācijas nosedzkasti: kanalizācijas stāvvada noseģšanai izmantojami abi jautājumā minētie materiāli. Rezultātam jābūt estētiski noformētam un kvalitatīvi uzmontētam.